

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

БАТЛАВ:

ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



2025 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр

№	Төслийн код	Эрдэмтлүүрэн байгууллага	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Эзлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Анхны төсөвт өртөг	2023 оны төсөвт өртөг	2024 онд сансруулах өртөг	Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилтийн Үн %	Амлын гүйцэтгэлийн Үн %	Тендер зарлалсан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Дэлгэрэнгүй нэмэлт тайлбар
1	УТ2403901089	Өмнөговь	Буйнг лэтхон хүүхдийн зуслангийн өвлийн байр, 250 ор (Өмнөговь, Даланзадгад сум)	2024	2026	3,057,900,000	3,053,500,000	1,778,900,000	3,053,478,278		42%	2024.03.12 2024.04.05 2024.05.02 2024.06.05	2024.07.25	Зөтцнэрэл ХХК		
2	УТ2403901090	ГБХНХЯ	Гэр бүл хөгжлийн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2024	2026	3,272,200,000	2,947,500,000	998,200,000	2,947,496,297	66%	66%	2024.05.06 2024.06.20	2024.08.26	Толын ойл ХХК		
3	УТ2403901090	ГБХНХЯ	Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн зэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Баянхонгор дүүрэг/	2024	2026	2,732,200,000	2,730,600,000	1,116,100,000	2,730,507,517	185,972,957	51%	58%	2024.02.19	2024.04.12	Хөнгөнд девелопмент сити ХХК	
4	УТ2403901054	Сүхбаатар	Дарьганга зуслангийн орчин үеийн стандартад нийцүүлсэн амрагт, аялал жуулчлалын цогцолборын шинэчлэл /Сүхбаатар, Дарьганга сум/	2024	2026	3,739,100,000	3,739,100,000	780,900,000	3,739,092,639		61%	61%	2024.02.21 2024.05.29 2024.06.27 2024.07.31	2024.09.15	Профайншп консстракшн сервис ХХК	
5	УТ2403901049	ГБХНХЯ	Жаргалант зуслангийн өргөтгөлийн барилга, 60 ор /Булган, Бутат сум/	2024	2026	1,845,000,000	2,777,500,000	1,955,000,000	2,736,626,916		30%	30%	2024.11.20 2026.01.21	2024.12.26 2026.02.28	Төсөв төсөл ХХК Төсөв төсөл ХХК	
6	УТ2403901091	Нийслэл	Иргэд хүүхэд, залуучууд, ахмад настайд зориулсан хөгжлийн төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/	2024	2026	3,000,000,000	2,771,700,000	1,771,700,000	2,771,641,099			2024.02.21 2024.10.16	2024.11.21	Бсэх ингүүмэл консстракшн ХХК		
7	УТ2403900712	Завхан	Хүний хөгжлийн ордны барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2024	2026	4,499,600,000	4,478,700,000	1,949,800,000	4,479,601,253		56%	56%	2024.03.11	2024.05.10	Пирамид провект ХХК	
8	УТ2403901047	Өвөрхангай	Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум/	2024	2026	5,000,000,000	4,890,000,000	1,790,000,000	4,890,000,000		64%	75%	2024.05.14	2024.07.05	Дуутын нуруу ХХК	
9	УТ2003900019	ГБХНХЯ	Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2028	1,930,000,000	6,783,900,000	1,085,100,000	6,783,893,591		64%	69%		2021.06.17	Монстрой Эра ХХК	
10	УТ2003900181	Говь-Алтай	Ахмадын холбоо, сувиллын барилга /Говь-Алтай, Бсөнбулаг сум/	2020	2027	1,200,000,000	4,175,200,000	990,420,000	3,802,456,737				2024.11.22	2020.10.16 2024.12.31	БГБС ХХК БГБС ХХК	
11	УТ260390060901	ГБХНХЯ	Хүүхэд хамгаалал, түр байршуулах байрны албан эзэргэцлэлийн тэнэг төхөөрөмж /Говийн бус/	2026	2026	740,000,000	740,000,000	740,000,000				2026.02.12				
12	УТ260390060902	ГБХНХЯ	Хүүхэд хамгаалал, түр байршуулах байрны зохион байгуулалт, тэнэг төхөөрөмж /Говийн бус/	2026	2026	60,000,000	60,000,000	60,000,000				2026.02.12				
13	УТ2603900583001	ГБХНХЯ	Гэр бүл хөгжлийн төвийн хамгаалал, тэнэг төхөөрөмж /Улсын эрхэмжээнд/	2026	2026	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000				2026.02.11				
14	УТ2603900583002	ГБХНХЯ	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн дүрс оношилгооны компьютер төхөөрөмж, суурьшуулалт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	415,000,000	415,000,000	415,000,000				2026.02.11				
15	УТ2603900583003	ГБХНХЯ	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн биохимийн бүрэн болон хагас автмат анализатор, шээсний анализатор, гаватологийн автмат анализатор төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	486,800,000	486,800,000	486,800,000				2026.02.11				
16	УТ2603900583004	ГБХНХЯ	Хүүхэд хамгаалалын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай олон суудал бүхий автомашин /Улсын эрхэмжээнд/	2026	2026	342,000,000	342,000,000	342,000,000				2026.02.11				
17	УТ2603900583005	ГБХНХЯ	Шинэж ажиллагаатад орох хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвд шаардлагатай тэнэг төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2026	2026	362,000,000	362,000,000	362,000,000				2026.02.11				
18	УТ2603900583006	ГБХНХЯ	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв, залуучийн байгууллагад шаардлагатай тэнэг төхөөрөмж /Хөвсгөл, Малчин сум/	2026	2026	152,700,000	152,700,000	152,700,000				2026.02.11				
19	УТ2603900583007	ГБХНХЯ	Салбарын ажиллагаадад шаардлагатай суурин компьютер, тэнэг төхөөрөмж, нэг үйлдэлт принтер /Улсын эрхэмжээнд/	2026	2026	241,700,000	241,700,000	241,700,000				2026.02.11				
20	УТ2403900752	ГБХНХЯ	Нийгмийн даатгалын зэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2024	2025	2,760,000,000	2,697,800,000	1,317,600,000	2,697,729,094		51%	90%	2024.04.19 2024.06.07 2024.07.23	2024.11.07	Бодьангай ХХК	
21	УТ2503910168	ТХААГ	Өвөр бул-Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй түүхийн төрөлхөн асраагийн газар /Улаанбаатар, Баянхонгор дүүрэг/	2025	2027	23,922,400,000	22,903,400,000	7,192,190,000	22,903,340,748	5,960,592,717	26%	26%	2025.04.23	2025.05.29	Си Энч Би Энчи консстракшн ХХК	

№	Төслийн код	Орч шилжүүлсэн байгууллага	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Эхлэл хүтцээх	Дуусах хүтцээх	Анхны төсөвт өртөг	2028 оны төсөвт өртөг	2029 оны санхүүжилт	Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилтийн ай %	Ажлын гүйцэтгэлийн ай %	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт валгарсан гүйцэтгэгч	Дэлгэрэнгүй нэмэлт тайлбар
22	УТ2403901053	Өвөрхангай	Хөвсгөлийн боршдогтэй иргэдийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайсаар сум/	2024	2027	4,209,300,000	7,019,200,000	1,578,750,000	4,209,295,297		100%	100%	2024.05.27 2028.02.05	2024.07.05	Юу Зэт Эрдэнэ ХХК	
23	УТ2003000812	ГБХНХЯ	"Харвагуй хуулуусийн хадгалмёр, сургалт, хагаллийн төв"-ийн өргөтгөлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	200,000,000	200,000,000	200,000,000								
			"Харвагуй хуулуусийн хадгалмёр, сургалт, хагаллийн төв"-ийн автомашин, тэнэг төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/													
24	УТ28039008110 01	ГБХНХЯ	Модон эдлэлийн үйлдвэрийн тэнэг төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	389,800,000	389,800,000	389,800,000					2026.02.04			
25	УТ28039008110 02	ГБХНХЯ	Хөгжим, сойлын төхөөрөмж тийвэ тэнэг төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	133,800,000	133,800,000	133,800,000					2026.02.04			
26	УТ28039008110 03	ГБХНХЯ	Хяруул хамгаалалт, дохиолт, хяналтын системийн тэнэг төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	35,200,000	35,200,000	35,200,000					2026.02.04			
27	УТ28039008110 04	ГБХНХЯ	Харвагуй хуулуусийн хадгалмёр, сургалт, хагаллийн төвийн илбэн хэрэгсэлтэй автомашин /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	105,000,000	105,000,000	105,000,000					2026.02.04			
28	УТ28039008110 05	ГБХНХЯ	Ажилчдын цахуй газрын тэнэг төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	36,200,000	36,200,000	36,200,000					2026.02.04			
29	УТ2403901081	ГБХНХЯ	Ахмад настны асраал, үйлчилгээний төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2024	2028	4,985,800,000	4,810,300,000	2,027,800,000	4,810,243,808		41%	41%	2024.02.28 2024.03.27 2024.05.10	2024.07.01	Уул-Өвөгд ХХК	
30	УТ2403901050	ГБХНХЯ	Ахмадын өргөөний барилга /Говьсүмбэр, Сүхбэр сум/	2024	2028	2,882,300,000	2,588,300,000	108,200,000	2,588,282,333		88%	100%	2024.03.21	2024.05.16	Мессеийн ургалзлаг ХХК	
31	УТ2103900788	ГБХНХЯ	Хадгалмэрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2026	14,096,400,000	14,096,400,000	881,800,000	14,098,384,707		84%	100%		2022.03.30	Инал ХХК	
32	УТ28039008113	ГБХНХЯ	Хадгалмэр, хагалмэрийн үйлчилгээний газрын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2026	2027	3,823,700,000	3,823,700,000	1,400,000,000					2026.01.13 2026.02.12			
33	УТ2603900598	ГБХНХЯ	Ахмадын хагаллийн төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2026	2027	5,030,200,000	5,030,200,000	2,000,000,000					2026.01.13			
34	УТ26039005910	ГБХНХЯ	Ахмадын сумиллын нэ бүрэн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дугаар хороо/	2026	2026	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000					2025.01.09			
			НИЙТ ДҮН			88,846,400,000	109,218,200,000	37,820,850,000	88,240,070,112							

ХЯНАСАН:

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Ж.ЭНХТӨР

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨХӨГ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

С.СҮХБОЛД