

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

БАТЛАВ:

ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА




2026 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр

№	Төслийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Эхлэх зугацаа	Дуусах хугацаа	2026 оны төсөвт өртөг	2026 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилтний %	Ажлын гүйцэтгэлийн %	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Дэлгэрэнгүй нэмэлт тайлбар
1	УТ2403901069	Буюнт хотгон хүүхдийн зуслангийн өвлийн байр, 250 ор /Юниговь, Даланзадгад сум/	2024	2026	3 053 500,000	1,778,900,000	3 053,478,278	1,070,903		42%	2024.03.12 2024.04.05 2024.05.02 2024.06.05	2024.07.25	Этгэцэвэрл ХХК	
2	УТ2403901080	Гэр бүл хөгжлийн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2024	2026	2,947,500,000	998,200,000	2 947,496,297		66%	66%	2024.05.06 2024.06.20	2024.08.26	Толхын ойл ХХК	
3	УТ2403901090	Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	2024	2026	2,730,600,000	1,116,100,000	2,730,507,517	185,972,957	58%	58%	2024.02.19	2024.04.12	Көнгөрд довтолгоонт сити ХХК	
4	УТ2403901054	Дарьганга зуслангийн орчин үеийн стандартад нийцүүлсэн ариарт, өлгөлт жуулчлалын цогцолборын шинэчлэл /Сүхбаатар, Дарьганга сум/	2024	2026	3,739,100,000	780,900,000	3,738,092,639		79%	79%	2024.02.21 2024.05.29 2024.06.27 2024.07.31	2024.09.15	Профэйшнл констракшн сервис ХХК	
5	УТ2403901049	Жаргалант зуслангийн өргөтгөлийн барилга, 60 ор /Булган, Бутат сум/	2024	2026	2,777,500,000	1,955,000,000	2,736,626,916		30%	30%	2024.11.20 2026.01.21	2024.12.26 2026.02.26	Төсөв төсөл ХХК Төсөв төсөл ХХК	
6	УТ2403901091	Иргэд хүүхэд, залуучууд, ахмад настайд зориулсан хөгжлийн төв /Улаанбаатар, Чингалтай дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/	2024	2026	2,771,700,000	1,771,700,000	2,771,641,099				2024.02.21 2024.10.16	2024.11.21	Бөсө инжүүлал констракшн ХХК	
7	УТ2403900712	Күний хөгжлийн ордны барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2024	2026	4,479,700,000	1,949,800,000	4,479,601,253		56%	56%	2024.03.11	2024.05.10	Пирамид проект ХХК	
8	УТ2403901047	Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум/	2024	2026	4,890,000,000	1,750,000,000	4,890,000,000	719,125,696	79%	79%	2024.05.14	2024.07.05	Дуутын нуруу ХХК	
9	УТ2003900019	Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2026	6,783,900,000	1,085,100,000	6,783,893,591	306,828,059	89%	89%		2021.06.17	Монстрой Эрэ ХХК	
10	УТ2003900181	Ахмадын холбоо, сувиллын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2027	4,175,200,000	990,420,000	3,802,456,737				2024.11.22	2020.10.16 2024.12.31	БГБС ХХК БГБС ХХК	
		Хүүхэд хамгаалал, гэр байршуулах байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /Говийн бүс/												
11	УТ2603900609001	Хүүхэд хамгаалал, гэр байршуулах байрны албан хэрэгцээний тоног төхөөрөмж /Говийн бүс/	2026	2026	740,000,000	740,000,000	739,343,880				2026.02.12		Ай Ти Зон ХХК	Гэрээ байгуулах шатандаа
12	УТ2603900609002	Хүүхэд хамгаалал, гэр байршуулах байрны зөвөрийн сууц /Говийн бүс/	2026	2026	60,000,000	60,000,000					2026.02.12			
		Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/												
13	УТ2603900583001	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн дүрс ажиллагааны компьютер томографи төхөөрөмж, суурилуулалт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	2,200,000,000	2,200,000,000					2026.02.11			
14	УТ2603900583002	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн биохимийн бүрэн болон хяналт автомат анализатор, шээсний анализатор, гематологийн автомат анализатор төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	415,000,000	415,000,000					2026.02.11			
15	УТ2603900583003	Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай туулах нэвдэр сайтай суудлын автомашины /Улсын хэмжээнд/	2026	2026	486,800,000	486,800,000					2026.02.11 2026.03.24			
16	УТ2603900583004	Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай олон суудал бүхий автомашины /Улсын хэмжээнд/	2026	2026	342,000,000	342,000,000					2026.02.11 2026.03.24			
17	УТ2603900583005	Шинээр ашиглалтад орох Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2026	2026	362,000,000	362,000,000					2026.02.11			
18	УТ2603900583006	Хөгжлийн баривчлалтай хүний хөгжлийн төв, халматгийн байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Көөсгөл, Мөрөн сум/	2026	2026	152,700,000	152,700,000					2026.02.11			
19	УТ2603900583007	Салбарын ажиллагаанд шаардлагатай суурин компьютер, тоног төхөөрөмж, нэг үйлдэрт принтер /Улсын хэмжээнд/	2026	2026	241,700,000	241,700,000					2026.02.11			
20	УТ2403900752	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2024	2025	2 697,800,000	1,317,800,000	2,697,729,094	1,047,611,256	90%	100%	2024.04.19 2024.06.07 2024.07.29	2024.11.07	Бодьхянай ХХК	


№	Төслийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	2026 оны төсөвт өртөг	2026 онд санхүүжилт	Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилтийн %	Адлын гүйцэтгэлийн %	Төндөр зарласан өгнөө	Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Далгарангүй нэмэлт тайлбар	
21	УТ2503910168	Өнөр бүл-Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүдийн төрөлжсөн өсрөмжийн газар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2025	2027	22,903,400,000	7,192,190,000	22,903,340,748	7,192,187,037	31%	31%	2025.04.23	2025.05.29	Си Эн Би Жи констракшн ХХК		
22	УТ2403901053	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилга /Баянзүрх дүүрэг/	2024	2027	7,919,200,000	1,576,750,000	7,919,110,608		53%	53%	2024.05.27 2026.02.05	2024.07.05	Юу Зэт Эрдэнэ ХХК Юу Зэт Эрдэнэ ХХК		
23	УТ2603900612	"Хараагүй хүүхдийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв"-ийн өргөтгөлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	200,000,000	200,000,000					2026.03.20				
		"Хараагүй хүүхдийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв"-ийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/													
24	УТ2603900611001	Мэдэн залуучийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	389,800,000	389,800,000	381,500,000				2026.02.04	2026.03.26	Бисистемс ХХК		
25	УТ2603900611002	Хөгжим, соёлын танхимын тайзны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	133,800,000	133,800,000	131,800,000				2026.02.04	2026.03.26	Бисистемс ХХК		
26	УТ2603900611003	Харуул хамгаалалт, долоолол, хяналтын системийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	35,200,000	35,200,000					2026.02.04 2026.03.12				
27	УТ2603900611004	Хараагүй хүүхдийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төвийн албан ёролцрагийн автомашин /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	105,000,000	105,000,000					2026.02.04 2026.03.12				
28	УТ2603900611005	Ажилчдын цайны газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	36,200,000	36,200,000	31,916,000				2026.02.04	2026.03.26	Наран саран буудайн түрүү ХХК		
29	УТ2403901081	Ахмад настны өсрөмж, үйлчилгээний төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2024	2026	4,810,300,000	2,027,800,000	4,810,243,606		41%	41%	2024.02.26 2024.03.27 2024.05.10	2024.07.01	Уул-Өлгөд ХХК		
30	УТ2403901050	Ахмадын өргөөний барилга /Товьсүйбэр, Сүмбэр сум/	2024	2026	2,588,300,000	168,200,000	2,588,282,333		88%	100%	2024.03.21	2024.05.16	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК		
31	УТ2103900765	Хөдөлмөрийн асуугүй байдлаа, эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2026	14,096,400,000	861,800,000	14,096,384,707	831,279,520	100%	100%		2022.03.30		Инал ХХК	
32	УТ2603900013	Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2026	2027	3,623,700,000	1,400,000,000					2026.01.13 2026.02.12				
33	УТ2603900596	Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга /Юрхан, Баян-Өндөр сум/	2026	2027	5,030,200,000	2,000,000,000	4,997,000,777				2026.01.13		Цэцэг мандаг ХХК	Гэрээ байгуулах шатандаа	
34	УТ2603900610	Ахмадын сувиллын их буран засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2026	2026	1,300,000,000	1,300,000,000	1,185,400,573				2025.01.09	2026.03.12	Уулс дел ХХК		
		НИЙТ ДҮН			106,218,200,000	37,920,880,800	100,418,848,683	10,283,004,828							

ХЯНАСАН:

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

 Ж.ЭНХТӨР

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТСХОГ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  С.СҮХБОЛД