

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

БАТЛАВ:

ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Л.МӨНХЗҮЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№	Төслийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	2026 оны төсөвт өртөг	2026 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилтийн %	Ажлын гүйцэтгэлийн %	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Дэлгэрэнгүй нэмэлт тайлбар
1	УТ2403901089	Буюнт хотхон хүүхдийн зуслангийн өвлийн байр, 250 ор /Өвнгоговь, Даланзадгад сум/	2024	2026	3,053,500,000	1,778,900,000	3,053,478,278	1,150,118,857	38%	38%	2024.03.12 2024.04.05 2024.05.02 2024.06.05	2024.07.25	Эвтцажирал ХХК	
2	УТ2403901080	Гэр бүл хөгжлийн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2024	2026	2,947,500,000	998,200,000	2,947,496,297		66%	66%	2024.05.06 2024.06.20	2024.08.26	Толхын ойл ХХК	
3	УТ2403901090	Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	2024	2026	2,730,600,000	1,116,100,000	2,730,507,517	185,972,957	58%	58%	2024.02.19	2024.04.12	Хангарьд девелопмент сити ХХК	
4	УТ2403901054	Дарьганга зуслангийн орчин үеийн стандартад нийцүүлсэн амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын шинэчлэл /Сүхбаатар, Дарьганга сум/	2024	2026	3,739,100,000	780,900,000	3,739,092,639		79%	79%	2024.02.21 2024.05.29 2024.06.27 2024.07.31	2024.09.15	Профэйшнл констракшн сервис ХХК	
5	УТ2403901049	Жаргалант зуслангийн өргөтгөлийн барилга, 60 ор /Булган, Бугат сум/	2024	2026	2,777,500,000	1,955,000,000	2,736,626,916		30%	30%	2024.11.20 2026.01.21	2024.12.26 2026.02.26	Төсөв төсөл ХХК Төсөв төсөл ХХК	
6	УТ2403901091	Иргэд хүүхэд, залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/	2024	2026	2,771,700,000	1,771,700,000	2,771,641,099				2024.02.21 2024.10.16	2024.11.21	Өсөх ингуунал констракшн ХХК	
7	УТ2403900712	Хүний хөгжлийн ордны барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2024	2026	4,479,700,000	1,949,800,000	4,479,601,253		56%	56%	2024.03.11	2024.05.10	Пирамид проект ХХК	
8	УТ2403901047	Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум/	2024	2026	4,890,000,000	1,750,000,000	4,890,000,000	719,125,696	79%	79%	2024.05.14	2024.07.05	Дуутын нуруу ХХК	
9	УТ2003900019	Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2026	6,783,900,000	1,085,100,000	6,783,893,591	306,828,059	89%	89%		2021.06.17	Монстрой Эра ХХК	
10	УТ2003900181	Ахмадын холбоо, сувиллын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2027	4,175,200,000	990,420,000	3,802,456,737				2024.11.22	2020.10.16 2024.12.31	БГБС ХХК БГБС ХХК	
		Хүүхэд хамгаалах, түр байршуулах байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /Говьийн бүс/												
11	УТ2603900690001	Хүүхэд хамгаалах, түр байршуулах байрны албан хэрэгцээний тоног төхөөрөмж /Говийн бүс/	2026	2026	740,000,000	740,000,000	739,343,880				2026.02.12	2026.04.20	Ай Ти Зон ХХК	
12	УТ2603900690002	Хүүхэд хамгаалах, түр байршуулах байрны зөөврийн суудал /Говийн бүс/	2026	2026	60,000,000	60,000,000					2026.02.12 2026.03.27 2026.04.20			
		Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/												
13	УТ2603900583001	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн дүрс оношилгооны компьютер томографи төхөөрөмж, суурилуулалт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	2,200,000,000	2,200,000,000					2026.02.11			СЯ-нд гомдол гарсан
14	УТ2603900583002	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн биохимийн бүрэн болон загас автомат анализатор, шээсний анализатор, гематологийн автомат анализатор төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	415,000,000	415,000,000					2026.02.11			СЯ-нд гомдол гарсан
15	УТ2603900583003	Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай туулах чадвар сайтай суудлын автомашин /Улсын хэмжээнд/	2026	2026	486,800,000	486,800,000					2026.02.11 2026.03.24			
16	УТ2603900583004	Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай олон суудал бүхий автомашин /Улсын хэмжээнд/	2026	2026	342,000,000	342,000,000					2026.02.11 2026.03.24			
17	УТ2603900583005	Шинээр ашиглахад орох Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2026	2026	362,000,000	362,000,000	347,361,300				2026.02.11	2026.04.30	Ай Ел Нур ХХК	
18	УТ2603900583006	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв, халамжийн байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2026	2026	152,700,000	152,700,000	138,500,000				2026.02.11	2026.04.30	Мед буян ХХК	
19	УТ2603900583007	Салбарын ажиллагаадад шаардлагатай суурин компьютер, тоног төхөөрөмж, нэг үйлдэлт принтер /Улсын хэмжээнд/	2026	2026	241,700,000	241,700,000	225,329,500				2026.02.11	2026.04.30	Ай Ти Зон ХХК	

№	Төслийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	2026 оны төсөвт өртөг	2026 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилтийн %	Ажлын гүйцэтгэлийн %	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Дэлгэрэнгүй нэмэлт тайлбар
20	УТ2403900752	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2024	2025	2,697,800,000	1,317,800,000	2,697,729,094	1,047,611,256	90%	100%	2024.04.19 2024.06.07 2024.07.23	2024.11.07	Бодьхангай ХХК	
21	УТ2503910168	Өнөр бүл-Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хуудгийн төрөлжсөн асрамжийн газар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2025	2027	22,903,400,000	7,192,190,000	22,903,340,748	7,192,187,037	31%	31%	2025.04.23	2025.05.29	Си Эйч Би Жи констракшн ХХК	
22	УТ2403901053	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2024	2027	7,919,200,000	1,576,750,000	7,919,110,608		53%	53%	2024.05.27 2026.02.05	2024.07.05	Юу Зэт Эрдэна ХХК Юу Зэт Эрдэна ХХК	
23	УТ2603900612	"Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв"-ийн өргөтгөлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	200,000,000	200,000,000	190,723,893				2026.03.20		Би Би И модулуc ХХК	
		"Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв"-ийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/												
24	УТ2603900611001	Модон эдлэлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	389,800,000	389,800,000	381,500,000				2026.02.04	2026.03.26	Бисистемс ХХК	
25	УТ2603900611002	Хөгжим, соёлын танхимын тайзны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	133,800,000	133,800,000	131,800,000				2026.02.04	2026.03.26	Бисистемс ХХК	
26	УТ2603900611003	Харуул хамгаалалт, долоолол, хяналтын системийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	35,200,000	35,200,000	35,127,455				2026.02.04 2026.03.12	2026.04.24	Топика ХХК	
27	УТ2603900611004	"Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээний автомашин /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	105,000,000	105,000,000	105,000,000				2026.02.04 2026.03.12	2026.04.24	Эйр меридиан ХХК	
28	УТ2603900611005	Ажилчдын цайны газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2026	2026	36,200,000	36,200,000	31,916,000			100%	2026.02.04	2026.03.26	Наран саран Будайн тургуу ХХК	
29	УТ2403901081	Ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2024	2026	4,810,300,000	2,027,800,000	4,810,243,606		41%	41%	2024.02.26 2024.03.27 2024.05.10	2024.07.01	Уул-Өвөгд ХХК	
30	УТ2403901050	Ахмадын өргөөний барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2024	2026	2,588,300,000	168,200,000	2,588,282,333		88%	100%	2024.03.21	2024.05.16	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	
31	УТ2103900765	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2026	14,096,400,000	861,800,000	14,096,384,707	831,279,520	100%	100%		2022.03.30	Инал ХХК	
32	УТ2603900013	Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2026	2027	3,623,700,000	1,400,000,000	3,332,850,674				2026.01.13 2026.02.12		Эйл Пи Эйч констракшн ХХК	
33	УТ2603900596	Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2026	2027	5,030,200,000	2,000,000,000	4,997,000,777			5%	2026.01.13	2026.04.03	Цагц мандал ХХК	
34	УТ2603900610	Ахмадын сувиллын иж бүрэн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2026	2026	1,300,000,000	1,300,000,000	1,185,400,573			5%	2025.01.09	2026.03.12	Уулс деп ХХК	
<b>НИЙТ ДҮН</b>					<b>109,218,200,000</b>	<b>37,920,860,000</b>	<b>104,791,739,475</b>	<b>11,433,123,382</b>						

ХЯНАСАН:

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

 **Ж.ЭНХТӨР**

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТСХОГ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  **С.СҮХБОЛД**